

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - декабрь 2018 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района
Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет		
Капитальный ремонт здания социально-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2	6 666,73	6 000,03	666,4	6 666,73	5 999,55	667,18	6 666,73	6 666,73	5 999,55	667,18	0	

Целевое использование субсидий в сумме 5 999 (пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 55 коп. подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Глава администрации



(подпись)

Кандыба Ю.В. «01» января 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования

(подпись)

Анисимова Е.А. «01» января 2019 года
(фамилия, инициалы)

**План
мероприятий (дорожная карта) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта,
социально-досуговый центр,
расположенного по адресу пос.Мшинская, ул.Комсомольская, д.3, корп.2 на 01.01.2019 год.**

тыс. руб.

Наименование этапа	Срок реализации этапа	Ответственное лицо по каждому этапу	Источники финансирования					Итого финансирование	Причины отклонения от срока реализации
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет ЛМР	Средства поселения	Иные источники финансирования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств	Февраль-март 2018 г	Глава администрации							Соглашение заключено
2.Объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации	Март-апрель 2018 г	Конкурсный управляющий							Процедуры проведены
3. Проведение конкурсных процедур и подведение итогов	апрель-май 2018 г.	Конкурсный управляющий							Проведено
4.Заключение муниципального контракта с подрядной организацией	май-июнь 2018 г.	Глава администрации							МК №950977 от 28.05.2018 г. ООО «Призма»
5. Сроки проведения работ по объекту в 2018 году	июнь-декабрь 2018г.	Подрядная организация							Работы выполнены согласно календарного плана
6. Планируемый срок ввод объекта в эксплуатацию	декабрь 2018г.	Подрядная организация		5 999,55		667,18		6 666.73	
7. Планируемый срок открытия объекта	декабрь 2018г.	Глава администрации							

Глава администрации Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области

Ю.В.Кандыба

Подпись

ФИО



ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь-декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания социально-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2	Процент выполнения работ по объекту	%	0	40	100	0

Администрация:

Глава администрации Мшинского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области

Кандыба Ю. В.

Место для печати

