

**План
мероприятий (дорожная карта) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта,
социально-досуговый центр,
расположенного по адресу пос.Мшинская, ул.Комсомольская, д.3, корп.2 на 01.10.2018 год.**

тыс. руб.

Наименование этапа	Срок реализации этапа	Ответственное лицо по каждому этапу	Источники финансирования					Итого финансирование	Причины отклонения от срока реализации
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет ЛМР	Средства поселения	Иные источники финансирования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Заклучение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств	Февраль-март 2018 г	Глава администрации							Соглашение заключено
2.Объявление конкурсных процедур по определению подрядной организации	Март-апрель 2018 г	Конкурсный управляющий							Процедуры проведены
3. Проведение конкурсных процедур и подведение итогов	апрель-май 2018 г.	Конкурсный управляющий							Проведено
4.Заклучение муниципального контракта с подрядной организацией	май-июнь 2018 г.	Глава администрации							МК №950977 от 28.05.2018 г. ООО «Призма»
5. Сроки проведения работ по объекту в 2018 году	июнь-декабрь 2018г.	Подрядная организация							Работы выполняются согласно календарного плана
6. Планируемый срок ввод объекта в эксплуатацию	декабрь 2018г.	Подрядная организация		5 999,55		667,18		6 666,73	
7. Планируемый срок открытия объекта	декабрь 2018г.	Глава администрации							

Глава администрации Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области


Подпись

Ю.В.Кандыба
ФИО

